



ADMINISTRAÇÃO:
2021-2024

DOM BOSCO

Com o novo, construindo um novo tempo.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: DOM BOSCO - MG			VALOR: R\$ 720.529,94					DATA: 28/04/2022		
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE GOVERNO MUNICIPAL			LOCAL: PRAÇA ELIANE QUEIROZ DA SILVA, 25 - ALTO DA BOA VISTA					PRAZO DA OBRA: 4 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS		
1.0		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,21%	100,00%					
			Financeiro	1.544,57	1.544,57					
2.0		ALVENARIA E DRY-WALL	Físico %	17,16%	30,00%	30,00%	40,00%			
			Financeiro	123.618,22	37.085,47	37.085,47	49.447,29			
3.0		TELHADO E FORRO	Físico %	38,02%		50,00%	30,00%	20,00%		
			Financeiro	273.926,48		136.963,24	82.177,94	54.785,30		
4.0		ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	Físico %	7,87%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	56.689,66			28.344,83	28.344,83		
5.0		PISO E REVESTIMENTOS	Físico %	19,32%		50,00%	50,00%			
			Financeiro	139.239,01		69.619,51	69.619,51			
6.0		HIDRO-SANITÁRIO	Físico %	3,27%		20,00%	30,00%	50,00%		
			Financeiro	23.584,68		4.716,94	7.075,40	11.792,34		
7.0		ELÉTRICA	Físico %	4,02%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	28.974,29			14.487,15	14.487,15		
8.0		PINTURA	Físico %	9,72%		30,00%	30,00%	40,00%		
			Financeiro	70.041,34		21.012,40	21.012,40	28.016,54		
9.0		LIMPEZA	Físico %	0,40%				100,00%		
			Financeiro	2.911,69				2.911,69		
TOTAL			Físico %	100,00%	5,36%	37,39%	37,77%	19,48%		
			Financeiro	R\$ 720.529,94	R\$ 38.630,04	R\$ 269.397,55	R\$ 272.164,52	R\$ 140.337,84		

VINÍCIUS ANDRADE SANTOS - ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MG 230293/D

CREA

Observações:

NELSON PEREIRA DE BRITO - PREFEITO MUNICIPAL