



# DOM BOSCO

ADMINISTRAÇÃO:  
2021-2024

*Com o povo, construindo um novo tempo.*

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: DOM BOSCO - MG			VALOR: R\$ 124.063,63					DATA: 31/03/2022		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSIN			LOCAL: PERIMETRO RURAL - MUNICÍPIO DE DOM BOSCO - MG					PRAZO DA OBRA: 3 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS
1.0		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	3,21%	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Financeiro	3.977,19	1.988,60	397,72	397,72	397,72	397,72	397,72
2.0		ALVENARIA	Físico %	39,30%	50,00%	30,00%	20,00%			
			Financeiro	48.752,73	24.376,37	14.625,82	9.750,55			
3.0		TELHADO	Físico %	10,52%			100,00%			
			Financeiro	13.055,30			13.055,30			
4.0		ESQUADRIAS, DIVISÓRIAS E BANCADAS	Físico %	13,07%					50,00%	50,00%
			Financeiro	16.216,36					8.108,18	8.108,18
5.0		PISO E REVESTIMENTOS	Físico %	15,38%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	19.075,78			9.537,89	9.537,89		
6.0		HIDRO-SANITÁRIO	Físico %	9,17%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	11.382,24			5.691,12	5.691,12		
7.0		ELÉTRICA	Físico %	2,32%					100,00%	
			Financeiro	2.877,01					2.877,01	
8.0		PINTURA	Físico %	6,70%					50,00%	50,00%
			Financeiro	8.306,46					4.153,23	4.153,23
9.0		LIMPEZA	Físico %	0,34%						100,00%
			Financeiro	420,56						420,56
TOTAL			Físico %	100,00%	21,25%	12,11%	30,98%	12,60%	12,52%	10,54%
			Financeiro	R\$ 124.063,63	R\$ 26.364,96	R\$ 15.023,54	R\$ 38.432,58	R\$ 15.626,73	R\$ 15.536,14	R\$ 13.079,69

VINÍCIUS ANDRADE SANTOS - ENGENHEIRO CIVIL

NELSON PEREIRA DE BRITO - PREFEITO MUNICIPAL

CREA-MG 230293/D

CREA

Observações: