

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Dom Bosco -MG					
Objeto:	Construção de prédio público em alvenaria para funcionamento da Secretaria de Saúde e Garagem Municipal.					
Local:	Dom Bosco - MG					
Área:	461,91 m²	Prazo de Execução: 5 meses			Data: 11/05/2021	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	ETAPA	0 mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês
BDI	BDI%	139.918,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Este item não faz parte do orçamento	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	42.064,11	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	42.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25.026,00	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			0,00	5.005,20	5.005,20	5.005,20	5.005,20	5.005,20
3	MOVIMENTO DE TERRA	2.770,25	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	2.770,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDAÇÃO	42.220,75	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	29.554,53	12.666,23	0,00	0,00	0,00
5	SUPRAESTRUTURA	107.078,25	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	10,00%	0,00%
			0,00	0,00	32.123,48	64.246,95	10.707,83	0,00
6	PAREDES E VEDAÇÃO	70.223,34	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	10,00%	0,00%
			0,00	0,00	21.067,00	42.134,00	7.022,33	0,00
7	GESSO	6.492,83	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,57	5.194,27
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.734,69	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	3.734,69	0,00	0,00	0,00
9	COBERTURA	69.499,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	69.499,69	0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.960,43	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.960,43
11	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	478,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,07
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.716,42	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	80,00%	0,00%
			0,00	0,00	743,28	0,00	2.973,14	0,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.017,06	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	80,00%	0,00%
			0,00	0,00	603,41	0,00	2.413,65	0,00
14	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	3.210,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,91
15	REVESTIMENTOS	22.113,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	22.113,29	0,00
16	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	36.013,45	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	18.006,73	18.006,73	0,00
17	ESQUADRIAS	22.595,15	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	11.297,57	11.297,57	0,00
18	PINTURA	17.856,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.856,28

RESUMO DO ORÇAMENTO	632.989,49						
TOTAL (R\$)		0,00	79.394,08	75.943,29	140.690,45	150.338,00	46.705,15
TOTAL (%)		0,00%	12,54%	12,00%	22,23%	23,75%	7,38%
ACUMULADO (R\$)		0,00	79.394,08	155.337,37	296.027,82	446.365,82	493.070,97
ACUMULADO (%)		0,00%	12,54%	24,54%	46,77%	70,52%	77,90%

Nelson Pereira de Brito - Prefeito Municipal

Vinicius Andrade Santos - Engenheiro Fiscal

